



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FISM- 2022
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1 / 3

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

RUBRO DEL GASTO (ART. 33 LCF): ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

SUBCLASIFICACIÓN: ELECTRIFICACIÓN

MODALIDAD: A - AMPLIACIÓN

ORDEN DE TRABAJO No. MCD/DOPM/FISM/OT/06/2022 FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2022

LOCALIDAD: COLONIA MARIANO N. RUIZ

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2022

INVERSION TOTAL APROBADA.....	\$	298,262.45
RECURSOS FISM.....	\$	298,262.45
APORTACIÓN DE BENEFICIADOS.....	\$	-
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDO	\$	298,262.45

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LUMINARIAS TIPO FAROL COLONIAL MEXICANO PARA OPERAR UN FOCO DE 85 WATTS A 126V, INCLUYE: BASE DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA, POSTE METÁLICO DE 2,5" CON UNA ALTURA DE 3 METROS PINTADO EN COLOR NEGRO MATE, CABLE CORDON CALIBRE 10 Y 12 UN HILO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

OBRA EJECUTADA POR : CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V.

REPRESENTADA POR EL: C. OSCAR ELVIS VERA CASTELLANOS

EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

CONTRALORÍA
INTERNA
VA POR TI
2021-2024





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FISM- 2022
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUEDARA A CARGO DE **COLONIA MARIANO N. RUIZ** MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDAMENTE ENTERADO.

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS QUE LO RETRASARON:
XX
XX
XX

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTE QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ÉSTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN EL CONTRATO, LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

EL COMITE DE BARRIO PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SI (X) NO (), EN CASO AFIRMATIVO, MENCIONAR COMO PARTICIPÓ.

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD QUE DEBA MANIFESTAR EL COMITÉ DE BARRIO O ALGUNO DE SUS MIEMBROS, MENCIONARLO CON CLARIDAD

CIERRE DE ACTA

EN LA LOCALIDAD DE: **COLONIA MARIANO N. RUIZ**
MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. DEL DÍA **20 DE OCTUBRE DE 2022**

SE REUNIERON LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES, QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA HACER CONSTAR SU TERMINACION Y FORMALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.

APERCIBIMIENTO: EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES NO EXIME DE RESPONSABILIDADES POSTERIORES.



INTERMUNICIPAL
RECEBIÓ
71 NORTE PONIENTE # 1151
COL. GUADALUPE CP 29000
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FISM- 2022

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

3 / 3

ENTREGA LA OBRA:

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LOURDES GPE. MORALES GORDILLO
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIO

ING JUAN SALVADOR LEÓN GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V.
C. OSCAR ELVIS VERA CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE BARRIO
COLONIA MARIANO N. RUIZ

C. MARICARMEN SOSA AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUANA ESPINOSA VAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

C. ROSA GLORIA LÓPEZ MÉNDEZ
TESORERO