

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
Del 01/04/2026 Al 30/06/2026**

EPAPRF-IV
24-jul.-2026
Page 1 of 1

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Periodo	Acum.Ant.	Total	
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,647,559.72	0.00	1,647,559.72	0.00
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	40,635,560.29	40,635,560.29	9,830,717.43	7,944,338.04	17,775,055.47	0.00
ED EDUCACION	1	0.00	1,704,738.02	1,704,738.02	1,704,738.02	0.00	1,704,738.02	0.00
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	1	0.00	19,353,600.00	19,353,600.00	10,831,773.92	0.00	10,831,773.92	0.00
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	0.00	1,170,522.40	1,170,522.40	1,170,522.40	0.00	1,170,522.40	0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1	0.00	9,682,354.53	9,682,354.53	6,521,256.86	0.00	6,521,256.86	0.00
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1	0.00	1,953,000.00	1,953,000.00	708,750.00	0.00	708,750.00	0.00
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1	0.00	1,180,605.42	1,180,605.42	171,796.80	0.00	171,796.80	0.00
TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	1	0.00	1,260,082.22	1,260,082.22	403,955.16	0.00	403,955.16	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	54,811,823.62	54,811,823.62	35,094,161.93	1,053,671.38	36,147,833.31	0.00

Totales

0.00 135,252,286.50 135,252,286.50 68,085,232.24 8,998,009.42 77,083,241.66 0.00

ELABORÓ

GUIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE

TESORERO



REVISÓ

MARIA EUGENIA MENDEZ MORALES

SINDICO

AUTORIZO

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENTE



Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

AFFPOA

24-jul.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Pág. 1 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM07614301090	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1213PIM076145010900	ESTUDIOS Y DICTAMENES EN LOCALIDADES VARIAS	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1213PIM18614101090	ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1209PIM14614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,850,000.00	3,850,000.00	0.00						

15 GASTOS PARA SUPERVISIÓN

1500PIM166125010900	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN CABECERA MUNICIPAL	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1602PIM29541102020	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES DE BASURAS	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	—	100.00	3.00	VEHICULO	166,178.00	PERSONAS
1605PIM22511101050	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	—	12.00	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONAS
1605PIM25569101090	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1605PIM24567101050	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	—	3.88	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONAS
1605PIM23515101090	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,285,817.60	1,285,817.60	0.00	—	0.59	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONAS
1602PIM32542101020	ADQUISICION DE REMOLQUES	0001 CABECERA MUNICIPAL	214,182.40	214,182.40	0.00	—	100.00	2.00	VEHICULO	166,178.00	HABITANTE
1605PIM26512101090	ADQUISICION DE ESTANTES DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	—	2.60	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,155,000.00	15,155,000.00	0.00						

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1707PIM11614301090	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	—	25.75	1.00	OBRA	000,000.00	PERSONAS
--------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	---	-------	------	------	------------	----------

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : **COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

24-jul.-26

Pág. 2 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1706PIM05615301090	REHABILITACION DE CAMINO ZONA URBANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1707PIM08614301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1705PIM03614401090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1709PIM20612301090	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1709PIM21612301090	REMODELACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA OBRA EXTERIOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,263,522.35	1,263,522.35	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1704PIM04614301090	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1707PIM13614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN VIALIDAD DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1707PIM10615301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA ORIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1703PIM19614301090	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 2A ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,181.09	49,181.09	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1707PIM01614301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1706PIM06615301090	REHABILITACION DE CAMINO ZONA RURAL	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1709PIM15612301090	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	986,477.65	986,477.65	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1707PIM09614301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO ZONA NORTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	567,240.05	567,240.05	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
1709PIM12612301090	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	—	0.00	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

28,166,421.14 28,166,421.14 0.00

Sub Total por Programa

48,471,421.14 48,471,421.14 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

48,471,421.14 48,471,421.14 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08

POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

AFFPOA

24-jul.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Pág. 3 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

08053F0346143010900 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 0098 EJIDO LA FLORESTA 1,385,095.79 1,385,095.79 0.00 — 88.89 1.00 POZO 1,941.00 HABITANTE

Sub Total por Subprograma

1,385,095.79 1,385,095.79 0.00

26 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

26013F0856141010900 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 0078 EJIDO FRANCISCO SARABIA 2,414,095.15 2,414,095.15 0.00 — 0.00 1.00 TANQUE 2,075.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,414,095.15 2,414,095.15 0.00

32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)

32053F0816143010900 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0491 BARRIO CERRITO CONCEPCION 1,329,720.23 1,329,720.23 0.00 — 0.00 191.94 METROS 14.00 VIVIENDA

32023F0946144010900 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0269 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 1,159,048.94 1,159,048.94 0.00 — 0.00 251.40 METROS 31.00 VIVIENDA

32023F0756144010900 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0543 BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 2A SECCION 550,888.88 550,888.88 0.00 — 0.00 70.30 METROS 15.00 VIVIENDA

32053F0896143010900 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0484 BARRIO SAN AGUSTIN 991,542.78 991,542.78 0.00 — 0.00 222.29 METROS 33.00 VIVIENDA

32013F0956141010900 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0539 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A SECCION 2,182,457.88 2,182,457.88 0.00 — 0.00 518.72 METROS 48.00 VIVIENDA

32053F0826143010900 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 0418 BARRIO LOS SABINOS 1,940,826.44 1,940,826.44 0.00 — 0.00 915.14 METROS 87.00 VIVIENDA

Sub Total por Subprograma

8,154,485.15 8,154,485.15 0.00

Sub Total por Programa

11,953,676.09 11,953,676.09 0.00

UR URBANIZACIÓN**20 PAVIMENTACIÓN**

20013F0596151010900 CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO 0295 RANCHERIA LAGUNA FLORECILLA 471,224.96 471,224.96 0.00 — 98.88 383.00 METROS 34.00 HABITANTE

20013F0036151010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIJO 0444 RANCHERIA CAMINO BLANCO 1,366,935.26 1,366,935.26 0.00 — 99.89 400.00 METROS 389.00 PERSONAS

20013F0676151010900 CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO 0118 RANCHERIA LOS RIEGOS 333,057.49 333,057.49 0.00 — 98.42 335.10 METROS 1,916.00 HABITANTE

20053F0696153010900 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO 0495 BARRIO CRUZ GRANDE 534,169.62 534,169.62 0.00 — 93.95 57.07 M3 820.00 HABITANTE

20013F0306151010900 CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO 0077 RANCHERIA EL LIMON 449,308.98 449,308.98 0.00 — 98.83 335.40 METROS 62.00 HABITANTE

20053F0936153010900 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 0418 BARRIO LOS SABINOS 1,157,795.54 1,157,795.54 0.00 — 92.00 136.37 M3 3,140.00 PERSONAS

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

RESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20013F0106141010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0469 EJIDO LAS FLORES	683,461.94	683,461.94	0.00	—	99.23	670.50	METROS	526.00	HABITANTE
20013F0276151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0427 RANCHERIA SAN VICENTE CANDELARIA	107,468.77	107,468.77	0.00	—	95.10	96.00	METRO LINEAL	149.00	HABITANTE
20013F0136151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0368 RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB	268,484.15	268,484.15	0.00	—	98.04	285.00	METRO LINEAL	767.00	HABITANTE
20013F0196151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0549 COLONIA NUEVA GALILEA CHULAVISTA	116,977.15	116,977.15	0.00	—	95.49	115.00	METRO LINEAL	1,039.00	HABITANTE
20013F0376151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0260 RANCHERIA ISLAPA	422,559.03	422,559.03	0.00	—	98.75	383.00	METROS	254.00	HABITANTE
20013F0646151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0553 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 1A SECCION	2,448,215.80	2,448,215.80	0.00	—	0.00	997.96	M2	3,000.00	PERSONAS
20013F0186151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0548 SANTA ANA CULANCHUY (PUEBLO NUEVO)	199,664.61	199,664.61	0.00	—	97.36	191.50	METRO LINEAL	1,039.00	HABITANTE
20013F0426151010900	CONSTRUCCION DE HUELLA CON CONCRETO HIDRAULICO	0230 EJIDO SAN ANTONIO OGOTZIL	410,703.25	410,703.25	0.00	—	98.72	335.40	METROS	455.00	HABITANTE
20013F0246151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0464 RANCHERIA SAN ISIDRO CANDELARIA	119,076.80	119,076.80	0.00	—	95.57	96.00	METROS	32.00	HABITANTE
20053F0846153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,063,215.48	1,063,215.48	0.00	—	0.00	473.71	M2	166,178.00	HABITANTE
20013F0076151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0545 PASHTON ACAPULCO	4,966,544.58	4,966,544.58	0.00	—	79.94	2,418.40	M2	40.00	VIVIENDA
20013F0506151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0310 RANCHERIA GUADALUPE SALVATIERRA	802,911.18	802,911.18	0.00	—	62.62	92.00	METROS	92.00	HABITANTE
20013F0536151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0394 EJIDO SAN JOSE BERLIN	453,109.14	453,109.14	0.00	—	98.84	335.10	METROS	62.00	HABITANTE
20013F0216151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0551 COLONIA LAS BRISAS	204,301.03	204,301.03	0.00	—	46.95	96.00	METROS	1,120.00	HABITANTE
20053F0876153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0418 BARRIO LOS SABINOS	1,315,955.50	1,315,955.50	0.00	—	92.28	159.44	M3	3,140.00	HABITANTE
20013F0026151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIJO	0179 RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM	987,600.03	987,600.03	0.00	—	99.48	97.50	METROS	655.00	HABITANTE
20013F0126141010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0449 EJIDO PASHTON ACAPULCO	328,825.18	328,825.18	0.00	—	98.40	325.50	METRO LINEAL	54.00	HABITANTE
20013F0616151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0554 BARRIO SAN MIGUEL 1ERA SECCION	196,819.31	196,819.31	0.00	—	44.94	96.00	METROS	10.00	HABITANTE
20013F0456151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN FRIJO	0299 RANCHERIA SAN VICENTE BUENA VISTA	443,865.70	443,865.70	0.00	—	91.24	43.73	M3	234.00	PERSONAS



TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

24-jul.-26

Pág. 5 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20013F0586151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0364 EJIDO GUADALUPE BUENAVISTA	435,901.24	435,901.24	0.00	—	98.79	335.10	METROS	105.00	HABITANTE
20013F0666151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0301 RANCHERIA TIERRA BLANCA	220,900.06	220,900.06	0.00	—	97.61	191.50	METROS	350.00	HABITANTE
20013F0526151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0285 RANCHERIA EL TANQUE	932,304.21	932,304.21	0.00	—	99.43	670.50	METROS	246.00	HABITANTE
20013F0236151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0434 RANCHERIA SAN RAFAEL (OCOTE BANDERA)	439,701.40	439,701.40	0.00	—	98.80	335.40	METROS	141.00	HABITANTE
20013F0296151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0086 RANCHERIA HORNOTON	112,068.21	112,068.21	0.00	—	95.30	96.00	METROS	72.00	HABITANTE
20013F0156151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	54,319.52	54,319.52	0.00	—	90.30	47.96	METRO LINEAL	1,620.00	HABITANTE
20013F0556151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0172 RANCHERIA SAN MIGUEL LA CAÑADA	242,131.29	242,131.29	0.00	—	97.82	191.60	METROS	71.00	HABITANTE
20053F0326153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	968,258.52	968,258.52	0.00	—	99.47	143.65	M3	166,178.00	HABITANTE
20013F0496151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0005 EJIDO AJAYASH	313,738.02	313,738.02	0.00	—	98.32	287.50	METROS	55.00	HABITANTE
20013F0266151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0135 EJIDO QUIJA	186,866.96	186,866.96	0.00	—	97.18	191.50	METROS	1,057.00	HABITANTE
20053F0926151010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0238 BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	2,137,600.95	2,137,600.95	0.00	—	92.21	294.00	M3	166,178.00	PERSONAS
20013F0206151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0550 FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES	197,022.90	197,022.90	0.00	—	97.33	191.50	METROS	1,120.00	HABITANTE
20013F0446151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0186 RANCHERIA SANTA ELENA DE LAS AGUJAS	225,582.08	225,582.08	0.00	—	97.66	191.50	METROS	82.00	HABITANTE
20013F0606151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0381 RANCHERIA SAN JOSE	73,414.69	73,414.69	0.00	—	92.82	47.80	METRO LINEAL	85.00	HABITANTE
20013F0706151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0342 EJIDO TRES DE MAYO	355,152.71	355,152.71	0.00	—	98.52	335.10	METROS	688.00	HABITANTE
20013F0486151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0437 RANCHERIA BASQUEN	390,221.37	390,221.37	0.00	—	98.65	335.40	METROS	144.00	HABITANTE
20013F0466153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	887,670.18	887,670.18	0.00	—	99.42	131.63	M3	166,178.00	PERSONAS
20013F0226151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0507 COLONIA PERLA COMITECA	103,499.06	103,499.06	0.00	—	99.91	96.00	METROS	1,120.00	HABITANTE
20013F0886151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0034 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	853,297.10	853,297.10	0.00	—	0.00	353.76	M2	2,000.00	HABITANTE

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : **COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

24-jul.-26

Pág. 6 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

20013F0166151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0010 RANCHERIA BOLANTON	204,949.16	204,949.16	0.00	—	97.43	191.50	METROS	890.00	HABITANTE
20013F0406151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	479,573.85	479,573.85	0.00	—	98.90	335.40	METROS	210.00	HABITANTE
20013F0566151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0287 EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	307,206.76	307,206.76	0.00	—	98.28	287.50	METROS	180.00	HABITANTE
20013F0436151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0457 RANCHERIA SAN CARALAMPIO SAPUGANA	208,745.77	208,745.77	0.00	—	97.48	191.60	METROS	246.00	HABITANTE
20053F0336153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	920,321.20	920,321.20	0.00	—	99.44	136.50	M3	166,178.00	HABITANTE
20013F0116151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0547 RANCHERIA CHICHIMA SABINAL	342,062.11	342,062.11	0.00	—	98.46	335.40	METROS	635.00	HABITANTE
20053F0656153010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	0495 BARRIO CRUZ GRANDE	919,891.13	919,891.13	0.00	—	93.27	97.57	M3	1,010.00	VIVIENDA
20013F0286151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0384 RANCHERIA EL DIAMANTE	112,068.21	112,068.21	0.00	—	95.30	96.00	METROS	67.00	HABITANTE
20013F0356151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0546 RANCHERIA YALTZI 2	116,417.94	116,417.94	0.00	—	95.47	96.00	METROS	105.00	HABITANTE
20013F0916151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0557 RANCHERIA SAN ANTONIO AJAYAXCH	1,367,103.64	1,367,103.64	0.00	—	90.03	240.00	PERSONAS	132.91	M3
20013F0256151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0552 RANCHERIA EL MIRADOR	110,980.78	110,980.78	0.00	—	95.25	96.00	METROS	72.00	HABITANTE
20013F0546151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0355 RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA	560,399.86	560,399.86	0.00	—	99.06	430.90	METROS	85.00	HABITANTE
20013F0686151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0555 BARRIO LA CUEVA 2DA SECCION	123,759.34	123,759.34	0.00	—	95.74	124.50	METROS	1,740.00	HABITANTE
20013F0516151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON COCRETO HIDRAULICO	0233 RANCHERIA EL ROSARIO	130,684.82	130,684.82	0.00	—	95.97	95.60	METROS	55.00	HABITANTE
20053F0316153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	876,741.81	876,741.81	0.00	—	99.41	130.00	METROS	166,178.00	PERSONAS
20013F0416151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	397,928.62	397,928.62	0.00	—	98.68	287.50	METROS	32.00	HABITANTE
20013F0176151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0508 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	344,210.22	344,210.22	0.00	—	98.51	335.40	METROS	950.00	HABITANTE
20013F0016151010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO	0289 RANCHERIA CHICALJOCOM	1,247,570.27	1,247,570.27	0.00	—	99.59	400.00	METROS	166,178.00	PERSONAS
20013F0636151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0286 RANCHERIA OQUISTON CANDELARIA	219,552.98	219,552.98	0.00	—	97.60	191.60	METROS	48.00	HABITANTE

TESORERÍA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

AFFPOA

24-jul.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

Pág. 7 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20013F0576151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0085 RANCHERIA HIDALGO	204,758.53	204,758.53	0.00	—	97.43	191.50	METROS	279.00	HABITANTE
20013F0146151010900	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0073 RANCHERIA VERGEL DOLORES	448,925.81	448,925.81	0.00	—	98.83	382.90	METROS	1,230.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			38,625,753.76	38,625,753.76	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
30013F0056141010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,600,967.76	1,600,967.76	0.00	—	78.65	576.00	M2	166,178.00	PERSONAS
30013F0906121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,398,773.54	1,398,773.54	0.00	—	0.00	205.00	PERSONAS	465.00	M2
Sub Total por Subprograma			2,999,741.30	2,999,741.30	0.00						
32	CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO										
32053F0796123010900	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA 2A ETAPA	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	2,778,047.37	2,778,047.37	0.00	—	0.00	818.43	M2	166,178.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,778,047.37	2,778,047.37	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
41053F0746143010900	REHABILITACION DEL ESTADO MUNICIPAL "ROBERTO ORTIZ SOLIS" 2DA ETAPA	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	920,512.19	920,512.19	0.00	—	0.00	739.00	M2	166,178.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			920,512.19	920,512.19	0.00						
68	BACHEO										
68053F0386153010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,027,908.40	1,027,908.40	0.00	—	0.00	642.45	M2	166,178.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			1,027,908.40	1,027,908.40	0.00						
Sub Total por Programa			46,351,963.02	46,351,963.02	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			58,305,639.11	58,305,639.11	0.00						

FA FORTAMUND F AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA009261101100	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SMPC	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	—	47.07	37,074.00	LITRO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	--	--	--------------	--------------	------	---	-------	-----------	-------	------------	----------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
2024 - 2027

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

AFFPOA

24-jul.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Pág. 8 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002FA006392201040	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	13,693,876.00	13,693,876.00	0.00	--	46.54	4.00	PAGO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	--	--	---------------	---------------	------	----	-------	------	------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

13,693,876.00 13,693,876.00 0.00

Sub Total por Programa

13,693,876.00 13,693,876.00 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0701FA010355102020	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	--	82.19	28.00	EQUIPO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	--	--	--------------	--------------	------	----	-------	-------	--------	------------	----------

0702FA005326102020	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	2,853,600.00	2,853,600.00	0.00	--	33.33	1.00	OBRA	166,178.00	PERSONAS
--------------------	------------------------------------	--	--------------	--------------	------	----	-------	------	------	------------	----------

0702FA001261102020	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	--	50.18	79,166.67	LITRO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	---	--	---------------	---------------	------	----	-------	-----------	-------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

19,353,600.00 19,353,600.00 0.00

Sub Total por Programa

19,353,600.00 19,353,600.00 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA003443101080	DESAYUNOS ESCOLARES FONSO IV FORTAMUNDI PARA BENEFICIO DE 102 CENTROS ESCOLARES	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	9,682,354.53	9,682,354.53	0.00	--	67.35	53,520.00	DEGAYUNO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	---	--	--------------	--------------	------	----	-------	-----------	----------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

9,682,354.53 9,682,354.53 0.00

Sub Total por Programa

9,682,354.53 9,682,354.53 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

04 APOYO AL SERVICIO SOCIAL

0400FA004171901100	ESTIMULO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2026	0444 RANCHERIA CAMINO BLANCO	1,953,000.00	1,953,000.00	0.00	--	36.29	62.00	ESTIMULO	166,178.00	PERSONAS
--------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	-------	----------	------------	----------



Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

24-jul.-26

Pág. 9 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

1,953,000.00 1,953,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,953,000.00 1,953,000.00 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA008398101100	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	34,386.57	34,386.57	0.00	—	13.09	5.00	PERSONAS	166,178.00	PERSONAS
0401FA008122101100	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,018,861.20	1,018,861.20	0.00	—	16.42	5.00	PERSONAS	166,178.00	PERSONAS
0401FA008132201100	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	127,357.65	127,357.65	0.00	—	0.00	5.00	PERSONAS	166,178.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,180,605.42 1,180,605.42 0.00

Sub Total por Programa

1,180,605.42 1,180,605.42 0.00

TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

03 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

0300FA007122101100	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,087,449.60	1,087,449.60	0.00	—	36.44	66,178.00	PERSONAS	8.00	PERSONAS
0300FA007132201100	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	135,931.20	135,931.20	0.00	—	0.00	66,178.00	PERSONAS	8.00	PERSONAS
0300FA007398101100	MODULO DE ATENCION INMEDIATA PARA MUJERES Y NIÑAS EN SITUACION DE RIESGO	0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	36,701.42	36,701.42	0.00	—	20.99	66,178.00	PERSONAS	8.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,260,082.22 1,260,082.22 0.00

Sub Total por Programa

1,260,082.22 1,260,082.22 0.00

UR URBANIZACIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO

SEÑALIZACIONES URBANAS

0044 COMITAN DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	—	0.00	1.00	PROYECTOS	166,178.00	PERSONAS
--	--------------	--------------	------	---	------	------	-----------	------------	----------

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPASPRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

Municipio de : COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

24-jul.-26

Pág. 10 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

52,123,518.17 52,123,518.17 0.00

FC FORTAMUND F REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

09 CALLE

09014F0476153010900 REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE
CALLES CON MEZCLA ASFALTICA0044 COMITAN DE DOMINGUEZ
CABECERA MUNICIPAL

0.00 0.00 0.00 -- 238.70 M2 166,178.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

Sub Total por Programa

0.00 0.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

0.00 0.00 0.00

Total General

158,900,578.42 158,900,578.42 0.00

ELABORÓ

GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
2024 ▶ 2027

LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

MARIA EUGENIA MENDEZ MORALES

SINDICO

AUTORIZÓ

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
2024 ▶ 2027