

Municipio de : **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (COAPAM)**

AFFPOA

26-may.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

16040001056710206C	ADQUISICION DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 HP PARA AGUAS RESIDUALES EN EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (PILITA SECA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	244,760.00	244,760.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
16040000856710206C	ADQUISICION DE MOTOR Y BOMBA DE 250 HP, 10" PARA POZO PROFUNDO EL CEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	452,933.60	452,933.60	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			697,693.60	697,693.60	0.00				
Sub Total por Programa			697,693.60	697,693.60	0.00				
Sub Total por Fuente de Financiamiento			697,693.60	697,693.60	0.00				

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

16040000751110206C	ADQUISICION DE UNA SILLA LETMEX HIDRAULICA PARA CONSULTORIO MEDICO DE COAPAM	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,360.80	14,360.80	0.00	---	100.00	1.00 PIEZA	1.00 PERSONAS
16040000651110206C	ADQUISICION DE DOS DISPENSADORES DE AGUA PARA DIRECCION GENERAL Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,810.40	20,810.40	0.00	---	100.00	2.00 EQUIPO	2.00 PERSONAS
16040000451510206C	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK CORE I3, 14 PULGADAS PARA DIRECCION GENERAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,306.72	23,306.72	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
16040000156710206C	ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 25 HP Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,307.16	126,307.16	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
16040000356710206C	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DENOMINADO RIO GRANDE	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,748.64	183,748.64	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
16040000551510206C	ADQUISICION DE MONITOR BLANCO MARCA NECNO, 23.8 PULGADAS PARA CUENTA PUBLICA DE COAPAM	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,344.96	9,344.96	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS



Municipio de : **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (COAPAM)**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

26-may.-23

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
16040000956710206C	ADQUISICION DE DOS MOTORES VERTICALES DE 200 HP, 1800 RPM A 460V PARA LOS POZOS DEL CHUMIS Y SAN MIGUEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	676,013.20	676,013.20	0.00	--	100.00	1.00	PERSONAS	1.00	PERSONAS
16040000256710206C	ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 125 HP DE 8 PULGADAS MARCA SAER PARA EL POZO TINAJAB 1	0001 CABECERA MUNICIPAL	166,159.56	166,159.56	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,220,051.44	1,220,051.44	0.00						
Sub Total por Programa			1,220,051.44	1,220,051.44	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,220,051.44	1,220,051.44	0.00						
Total General			1,917,745.04	1,917,745.04	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PEDRO LUIS LOPEZ MORALES

JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

