| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PRO YECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PRO YECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RES PONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2020 | 4 | CHP200401882340 | Proyecto de inversión | 171519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERESESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161120.0, modificado:161120.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04022020 | N | | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 15-01-2021 | 15-01-2021 | 161120 | 161120 | 161120 | 161120 | 161120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_FIN, 1882340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA PARTE FALTANTE DE $10,399.72 CORRESPONDE A INTERES, QUEDANDO 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:4.0, usuario:hugofelipeag, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones |

Preliminar