



CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022 DE FECHA **31 DE OCTUBRE DEL 2022** LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN: **COLONIA PERLA COMITECA**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; REPRESENTADO POR LOS C.C.: **LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, ARQ. LOURDES GUADALUPE MORALES GORDILLO, ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ, Y ING. GUIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE**; EN CARÁCTER DE INTEGRANTES DEL COMITÉ: **PRESIDENTE, VICEPRESIDENTA, SECRETARIO TÉCNICO Y VOCAL**, RESPECTIVAMENTE; QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"** Y POR LA OTRA EL C. **CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR: **C. ÓSCAR ELVIS VERA CASTELLANOS** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- LAS PARTES DECLARAN:

1. CON FECHA **31 DE OCTUBRE DE 2022** **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO No. **MCD/DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022**, EN EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO**

CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO QUE CONSTA DE: TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIONES A MAQUINA PARA ZANJAS Y CON APOYO MANUAL, PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERÍA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 650.54 M DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIO DE 250 MM (10") DE DIAMETRO, 270 M DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIO DE 160 MM (6") DE DIAMETRO, 45 SILLETAS DE P.V.C. SANITARIO DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO, 45 CODOS DE 45 G DE 150 MM (6") DE DIAMETRO, 10 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 10 BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CM DE DIÁMETRO, 45 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UBICADA EN: **COLONIA PERLA COMITECA, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.****

2. BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE DA A CONOCER LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE LO QUE PROCEDE CONFORME A LA MISMA, POR LO QUE SE CELEBRA EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO.**

II.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

1.- QUE EN APEGO AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE SE REQUIERE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**, EN BASE A LA SOLICITUD DE **AMPLIACION EN TIEMPO DE 14 DIAS** A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE FECHA **22 DE DICIEMBRE DE 2022** ARGUMENTANDO QUE POR **TARDANZA DE PROVEEDORES DE MATERIALES, HUBIERON RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS**, POR TAL MOTIVO SOLICITAN **14 DIAS MAS A PARTIR A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO**, MISMO QUE JUSTIFICA EL RETRASO DE LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, DE LA MISMA MANERA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS INFORMO





CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022

AL CONSTATISTA SEGÚN OFICIO No. 1799-A DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 ACERCA DE LA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA MAS PARA SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.- QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CATÁLOGO DEL CONTRATO ORIGINAL Y LOS PRECIOS ADICIONALES AUTORIZADOS QUE SE UTILICEN CON CARGO AL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**, NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. QUE CONOCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN, QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS. CON BASE A LO ANTERIOR LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL. ASÍ COMO DE EFECTUARLAS CON ERICTO APEGO AL NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA: PERÍODO DE EJECUCIÓN.- EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL ES DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SE HACE MENCIÓN QUE LA AMPLIACION DE TIEMPO ES DE 14 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO; Y PARA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO QUEDARIA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 11 DE ENERO DE 2023** EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS PRESENTADA POR LA CONTRATISTA EN LA QUE SE DETERMINA QUE ES PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN SE ANEXA OFICIO DEL CONTRATISTA Y DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

TERCERA: AMBAS PARTES ACUERDAN APEGARSE A SU TOTALIDAD CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE.

CUARTA: GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PERÍODO DE EJECUCIÓN, QUE SERÁ LA SUMA DEL CONTRATO ORIGINAL, Y ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUEDA EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE ADICIONAN, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR.





COMITÁN
— DE DOMÍNGUEZ —
VA POR TI
2021 ▶ 2024

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN POR LAS PARTES Y ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS EN EL ESTIPULADAS, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A LOS **26 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022**, EN TRES EJEMPLARES DE TRES HOJAS CADA UNO, QUEDANDO UN TANTO PARA CADA UNA DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE"
POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ
PRESIDENTE

ARQ. LOURDES GPE MORALES GORDILLO
VICEPRESIDENTA



TESORERÍA MUNICIPAL
VA POR TI
2021 ▶ 2024

ARQ. LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ
SECRETARIO TECNICO

ING. GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE
VOCAL

POR "EL CONTRATISTA"

CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V
C. ÓSCAR ELVIS VERA CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FABIÁN LORENA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE TÉCNICO
CEDULA PROFESIONAL No. 09578520

